

COMMITTENTE:



COMUNE
QUARRATA

OPERA: **LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DELLA VILLA MEDICEA
"LA MAGIA" A QUARRATA, CON INTERVENTI
IN CORRISPONDENZA DEI LOCALI INTERNI,
FINALIZZATI ALLA TUTELA,
CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEL BENE**

OGGETTO: **COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE PROGETTAZIONE
(OPERE EDILI
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
RIVELAZIONE INCENDI, TVCC)**

COORDINATORE SICUREZZA (CSP): ING. GHERARDO MONTANO
PROGETTISTA OPERE IMPIANTISCHE: ING. GHERARDO MONTANO
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: ARCH. FRANCESCO TRONCI
RUP: ARCH. RFANCESCO TRONCI

Data: **MAG 2022**

Codice **21-62**

Scala: **-**


Tavola: **S02**

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Attività	CRONOPROGRAMMA	Durata	Inizio - fine
ALLESTIMENTO CANTIERE		6 g	
Allestimento di depositi		1 g	29/07/2021 - 29/07/2021
Apposizione segnaletica cantiere		1 g	30/07/2021 - 30/07/2021
Montaggio ponteggio		1 g	31/07/2021 - 31/07/2021
Montaggio recinzione e cancello di cantiere		1 g	01/08/2021 - 01/08/2021
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere		1 g	02/08/2021 - 02/08/2021
Viabilità e segnaletica cantiere		1 g	03/08/2021 - 03/08/2021
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO		91 g	
Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza, sprinkler e Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata ad intelligenza distribuita		91 g	06/08/2021 - 04/11/2021
IMPIANTO ANTINTRUSIONE		112 g	
Installazione sensori, rilevatori ed allarmi		94 g	05/11/2021 - 06/02/2022
Installazione sistemi di accesso		11 g	07/02/2022 - 17/02/2022
Installazione gruppo elettrogeno		7 g	18/02/2022 - 24/02/2022
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)		80 g	
Carpenteria ed installazione canali interni		16 g	25/02/2022 - 12/03/2022
Posa corrugato e passaggio di cavi elettrici, di rete e fibra		7 g	13/03/2022 - 19/03/2022
Installazione telecamere a muro		25 g	20/03/2022 - 13/04/2022
Installazione quadri elettrici ed armadi rack		21 g	14/04/2022 - 04/05/2022
Collaudo e messa in funzione impianto		11 g	05/05/2022 - 15/05/2022
ASSISTENZA LAVORI EDILI		211 g	
Esecuzione di tracce per impianto di rilevazione incendi		28 g	23/09/2021 - 20/10/2021
Esecuzione di tracce per impianto antintrusione		28 g	18/12/2021 - 12/01/2022
Esecuzione di tracce impianto videosorveglianza		28 g	25/03/2022 - 21/04/2022
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE		3 g	
Rimozione cartellonistica di cantiere		1 g	16/05/2022 - 16/05/2022
Rimozione recinzione e cancello di cantiere		1 g	17/05/2022 - 17/05/2022
Rimozione palancole e dispositivi antinquinamento		1 g	18/05/2022 - 18/05/2022
RIPRISTINO E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONI NEL PIANO INTERMEDIO E PIANO TERRA		31 g	
Restauro pavimenti in cotto		20 g	24/08/2021 - 12/09/2021
Posa pavimenti interni		11 g	13/09/2021 - 23/09/2021
INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE		33 g	
Spicconatura di intonaco interno		7 g	27/10/2021 - 02/11/2021
Rimozione carta da parati		5 g	03/11/2021 - 07/11/2021
Intonaco interno		9 g	08/11/2021 - 16/11/2021
Tinteggiature interne		12 g	17/11/2021 - 28/11/2021
SOSTITUZIONE INFISSI		2 g	
Posa in opera controtelai ed infissi esterni		1 g	30/08/2021 - 30/08/2021
Posa infissi interni		1 g	31/08/2021 - 31/08/2021

DIAGRAMMA DI GANT



LEGENDA ZONE

Cantiere