

Nome attività	Durata	Aprile	Maggio 2011					Giugno 2011					Luglio 2011					Agosto 2011					Settembre	
		25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06	13/06	20/06	27/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08	22/08	29/08	05/09			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																						
Rimozione di serramenti interni	1 g	Z1																						
Rimozione di pavimenti interni	7 g	Z1																						
Demolizione di pareti divisorie	4 g			Z1																				
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g				Z1																			
Scavo eseguito a mano	5 g					Z1																		
Realizzazione di divisori interni	6 g					Z1																		
Montaggio di strutture verticali in acciaio	3 g											Z1												
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g								Z1															
Formazione intonaci interni (tradizionali)	12 g								Z1															
Posa di pavimenti per interni	10 g									Z1														
Posa di serramenti interni	2 g											Z1												
Tinteggiatura di superfici interne	10 g											Z1												
Smobilizzo del cantiere	5 g												Z1											
LEGENDA Zona:																								
Z1 = ZONA UNICA																								